

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA **I OCHRONY ZDROWIA**

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa parkingu przy Orliku

2. Nazwa Inwestora

Gmina Władysławów

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

**Hieronim Maciejewski
Cisew 21A
62 – 700 Turek**

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Projektuje się budowę parkingu wraz z odwodnieniem terenu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o n/w parametrach technicznych:

- szerokość jezdni manewrowych min. 5,00 m
- wymiary stanowisk postojowych 2,50 x 5,00 m
- wymiary stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych 3,60 x 5,00 m
- szerokość chodnika 2,00 m

Kolejność realizacji zadania:

- rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
- usunięcie drzew i krzewów
- roboty rozbiórkowe
- regulacja pionowa istniejących studzienek wpustowych i rewizyjnych
- roboty ziemne wykopy związane z wykonaniem koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni parkingu
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej (studzienki wpustowe i przykanaliki)
- wykonanie podbudowy parkingu
- wbudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej
- oznakowanie pionowe i poziome

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Nie występują.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

1. Wycinka drzew
2. Roboty rozbiórkowe - praca sprzętem tnącym i udarowym
3. Roboty ziemne wykonane koparkami (praca w zasięgu koparki)
4. Stabilizacja mechaniczna podbudowy wykonana walcem lub płytą wibracyjną
5. Wbudowanie ręczne betonowego krawężnika i obrzeża betonowego

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologią wykonania robót i przepisami bhp).

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

- Posiadanie na placu budowy środków przeciwpożarowych , apteczki z podręcznymi medykamentami i innych środków bhp.
- Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.
- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybkie udzielenie pomocy.

Opracował: Hieronim Maciejewski Nr uprawnień
– WOIIB-OKK-DP-0054-44/2006

Turek, maj 2018 r.