

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

„ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ (CIAĞ PIESZO-JEZDNY) W OLESIN ”

2. Nazwa Inwestora

Gmina Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

Hieronim Maciejewski  
Cisew 21A  
62-700 Turek

**CZĘŚĆ OPISOWA:**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejnośc realizacjii poszczególnych obiektów:

Projektuje się budowę drogi dojazdowej w m. Olesin.

Kolejność realizacjii zadania:

1. Roboty pomiarowe
  2. Usunięcie humusu
  3. Roboty ziemne w wykopie i nasypie
  4. Wyrównanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne
  5. Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej (0-63mm)
  6. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR-1 (jezdni)
  7. Wykonanie poboczy żwirowych
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Nie występują.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacjii robót budowlanych.
1. Roboty ziemne wykonane koparkami
  2. Stabilizacja mechaniczna podbudowy
  3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na gorąco

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy:

- dokonać szkolenia stanowiskowego ( zapoznanie z technologią wykonania robót i przepisami bhp).
- przypomnieć o obowiązku stosowania środków ochrony osobistej
- omówić zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia
- wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru robót

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

- Posiadanie na placu budowy środków przeciwpożarowych , apteczki z podręcznymi medykamentami i innych środków bhp.
- Oznakowanie prowadzonych robót drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania
- Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.
- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybkie udzielenie pomocy.

Zaleca się, aby kierownik budowy opracował „ Plan BIOZ” przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.